

Ukraine Austausch 2016
Lviv – Kaiserslautern
Arbeitsbericht Nina Reiter

18.7.16

Ankunft Ukraine spät

- Hotel -essen – schlafen
- kurze Besichtigung der Baustelle

19.7.16

- Erster Tag auf der Baustelle
- Termin beim GIZ, kennenlernen von Herr Brückemann + kurze Stadtführung durch Herrn Junghans
- 1. richtiges ansehen der Baustelle
- Aufbauen der Arbeitsplätze (Zelte..)
- Proben entnommen & ausgewertet Sulfat/Chloride/Nitrattest (Ph-Wert ermittelt...) / Salztest
- =Schädigung durch Nitrate und Sulfate festgestellt
- Erste Planungsversuche der Vorgehensweise

20.7.16

- Pressekonferenz
- gemeinsames weiter planen der Vorgehensweise
- unnützes Material aus der Fassade entnommen (Eisen (Nägel..),Holz...)
- Gips/Zement/Mörtelreste angefangen an der Fassade zu entfernen



21.7.16

- Gips/Zement/Mörtelreste weiter von der Fassade entfernt
- Sandstrahlgerät von Herrn Brückemann erklären und zeigen lassen.
- Andere Baustelle in der Nähe unserer besichtigt
- (Sandstrahlen an Plastiken erklären lassen und angesehen...)

22.7.16

- Weiteres reinigen von Gips/Zement/Mörtelresten der Fassade
- Anbringen der Kompressen die die Salze aus dem Stein rausziehen/entfernen sollen



25.7.16

- Entfernen der Kompressen
- Einteilung in Gruppen (Partner Alexander/Verständigung sehr gut da Englischkenntnisse vorhanden)
- Erstellen des Türgewändes. (messen, Stein raussuchen, anzeichnen, Fase hauen /beibringen...
->scharriert
- nicht ganz fertig geworden beim scharrieren



26.7.16

- Fertigstellung des Türgewändes links zusammen mit Alexander
- Vierungen/Füllmaterial (Steine...) suchen für die offenen Lücken zum verbauen
- Linkes Türgewände verbaut
- Rechtes Türgewände anfangen zu verbauen den unteren Stein geschafft



27.7.16

-Rechte Seite des Türgewändes fertig verbaut/verfugt – bis auf die Fugen zur Tür hin



28.7.16

- Offene Fugen des rechten Türgwändes verfugt
- Anfangen Regenrinnenstein zu verbauen



29.07.2016 & 30.07.2016

- Restliche Antragungen & Fugen an der Fassade angebracht
- Sauber gemacht & alles fertiggestellt



